

Framdrift og utvidet skift

Til naboer og andre interesserte,

Etter noen problemer med forskaling før sommerferien, gjøres det nå et bra arbeid rundt framdrift. Kjernen i bygget støpes mandag og har da nådd bakkenivået. Vi skal så starte på de 16 etasjene over bakken, det er ventet at dette nivået vil nås i januar 2023.

Det ekstra skiftet som ble varslet sist har fungert godt, men vil bli utvidet til klokken 23 mandag til torsdag. Arbeidene som utføres mellom klokken 22 og 23 vil være som øvrige arbeider, enten det gjelder løfteoperasjoner, forskaling eller armering. Typisk vil være jernbinding på vegger og dekker, samt arbeid med forskalingsstenger.

Entreprenøren vil imidlertid styre unna boring/meisling og andre arbeider som forbindes med mer støy enn generelle arbeider.

Vi håper for forståelse for dette grepet, som er et ledd i å korte ned anleggsperioden.

