

Parken ferdigstilles i høst

Til naboer og andre interesserte,

Arbeidet med parken har nå pågått lenge, den var planlagt ferdig i mai. Det har kommet mye i veien for entreprenøren, slik at forsinkelsen er på rundt et halvt år. Vi håper at den er ferdig for overtakelse i løpet av oktober.

Terrengopparbeidelse i park er godt i gang med oppstart på kabelgrøfter og murer denne uken. Det som gjenstår av arbeid er montering av lysmastfundamenter, montere klatrestativ, ferdigstille murer og belegg av storgatestein.

Gartnere er bestilt inn til månedsskiftet august/september for oppstart på belegget.

Nå blir det feriestille fra mandag og tre uker framover.

U5 blir åpnet igjen denne uken, men blir stengt igjen på et senere tidspunkt.

Ønsker alle en riktig god sommer!

